

ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47650**

Data: **2025-08-31**

Gerou: Tiago Ribeiro

Responsável: José Antunes

Duração Estimada: 00:30:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

 www.main.pt

 geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de:	// Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/	CLASSIFICAÇÃO 1:	Ascensor
CÓDIGO:	A_GLORIA_001	CLASSIFICAÇÃO 2:	
TIPO:	Ascensores	CENTRO DE CUSTO:	
PRIORIDADE:			


TAREFA MP Glória Diária (2ªFeira - Dia)

DATA AGENDADA:	2025-09-01	DATA E HORA DE INÍCIO:	2025-09-01 08:33
TIPO DE TAREFA:	Preventiva	DATA E HORA DE FIM:	2025-09-01 09:12
PRIORIDADE:	Média	DURAÇÃO ESTIMADA:	00:30:00
TRIGGER:	Data Cada 1 Segunda-feira	TEMPO DE EXECUÇÃO:	00:39:00
CLASSIFICAÇÃO 1:	Diária	TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:	00:00:00
CLASSIFICAÇÃO 2:	Ascensores Dias Úteis - Dia		


PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	☒ 01 - OK
2	Analítica	Registo da contagem decrescente para mudança do cabo (600 dias)	265 dias.

3	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Ferragens - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	☒ 01 - OK
4	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Correntes - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	☒ 01 - OK
5	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Carril - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	☒ 01 - OK
6	Inspeção visual	Rede Aérea - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	☒ 01 - OK
7	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - Na fossa, verificar por inspeção visual uma viagem completa. (NOK - Caso haja fios partidos parar de imediato. Limpar, Verificar e Lubrificar).	☒ 01 - OK
8	Inspeção visual	Fossa - Verificar iluminação	☒ 01 - OK
9	Inspeção visual	Observações:	
10		Quais os recursos utilizados:	Não houve utilização de recursos



Tiago Ribeiro



José Antunes

Aceite Por

Validado Por

Realizado Por