

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

🌐 www.main.pt

✉ geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de: // Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/

CLASSIFICAÇÃO 1: Ascensor

CÓDIGO: A_GLORIA_001

CLASSIFICAÇÃO 2:

TIPO: Ascensores

CENTRO DE CUSTO:

PRIORIDADE:

TAREFA MP Glória Diária (4ªFeira - Dia)

DATA AGENDADA: 2025-09-03

TIPO DE TAREFA: Preventiva

PRIORIDADE: Média

TRIGGER: Data Cada 1 Quarta-feira

CLASSIFICAÇÃO 1: Diária

CLASSIFICAÇÃO 2: Ascensores Dias Úteis - Dia

DATA E HORA DE INÍCIO: 2025-09-03 09:13

DATA E HORA DE FIM: 2025-09-03 09:46

DURAÇÃO ESTIMADA: 00:30:00


TEMPO DE EXECUÇÃO: 00:33:00

TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO: 00:00:00


PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	☒ 01 - OK
2	Analítica	Registo da contagem decrescente para mudança do cabo (600 dias)	263 dias.

3	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Bogies Correntes - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	☑ 01 - OK
4	Inspeção visual	Carro 1e Carro 2 - Bogies Ferragens - Inspeção Visual (NOK - Reparar ou substituir)	☑ 01 - OK
5	Inspeção visual	Carro 1 e Carro 2 - Carril - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	☑ 01 - OK
6	Inspeção visual	Rede Aérea - Verificar o estado (NOK - informar Carris)	☑ 01 - OK
7	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - Na fossa, verificar por inspeção visual uma viagem completa. (NOK - Caso haja fios partidos parar de imediato. Limpar, Verificar e Lubrificar).	☑ 01 - OK
8	Inspeção visual	Fossa - Verificar iluminação	☑ 01 - OK
9	Inspeção visual	Observações:	Inspeção realizada
10		Quais os recursos utilizados:	Não utilização de recursos



Tiago Ribeiro



José Antunes

Aceite Por

Validado Por

Realizado Por