

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

🌐 www.main.pt

✉ geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de: // Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/

CLASSIFICAÇÃO 1: Ascensor

CÓDIGO: A_GLORIA_001

CLASSIFICAÇÃO 2:

TIPO: Ascensores

CENTRO DE CUSTO:

PRIORIDADE:

TAREFA MP Glória Mensal (Dia)

DATA AGENDADA: 2025-09-01

TIPO DE TAREFA: Preventiva

PRIORIDADE: Média

TRIGGER: Data Cada 1 Meses

CLASSIFICAÇÃO 1: Mensal

CLASSIFICAÇÃO 2: Ascensores Dias Úteis - Dia

DATA E HORA DE INÍCIO: 2025-09-01 07:12

DATA E HORA DE FIM: 2025-09-01 09:16

DURAÇÃO ESTIMADA: 02:00:00

TEMPO DE EXECUÇÃO: 02:04:00

TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO: 00:00:00


PROCEDIMENTO

1	Analítica	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	☒ 01 - OK
2	Lubrificação	Cabo de equilíbrio - Lubrificação (Registar óleo e quantidade)	Efetuada.


3	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - roda volante - Verificação do normal funcionamento do equipamento (NOK - Caso haja ruído, empenos visíveis, parafusos ou porcas desapertados, parar e corrigir.)	☒ 01 - OK
4	Eléctrica	Cabo de equilíbrio - roda volante - Bomba submersível - Teste de funcionamento (NOK - informar Carris)	☒ 01 - OK
5	Inspeção visual	Observações:	Inspeção realizada
6		Quais os recursos utilizados:	Óleo Ensis DW 1262 Shell - 10L

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Detalhes
	



Tiago Ribeiro



José Antunes

Aceite Por

Validado Por

Realizado Por